

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA



Obra: **ADEQUAÇÃO DE SALAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO-RS**

Local: **SANTIAGO/RS**

Área (m²): **159,58**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS]	Total parcela
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 17.655,31	10,52%	32,65%	35,10%	21,73%	100,00%
			R\$ 1.857,34	R\$ 5.764,46	R\$ 6.197,01	R\$ 3.836,50	R\$ 17.655,31
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.587,51	21,00%	0,00%	0,00%	79,00%	100,00%
			R\$ 333,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.254,13	R\$ 1.587,51
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.215,07	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 5.593,56	R\$ 621,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.215,07
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.394,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 1.394,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394,73
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.046,22	0,00%	5,00%	85,00%	10,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ 1.152,31	R\$ 19.589,29	R\$ 2.304,62	R\$ 23.046,22
6	PAREDES/PAINÉIS/DIVISÓRIAS	R\$ 20.212,66	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 2.021,27	R\$ 16.170,13	R\$ 2.021,26	R\$ -	R\$ 20.212,66
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	R\$ 6.628,15	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.628,15	R\$ 6.628,15
8	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	R\$ 18.986,01	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ 10.442,31	R\$ 8.543,70	R\$ -	R\$ 18.986,01
9	PEITORIL/SOLEIRAS	R\$ 515,47	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 515,47	R\$ -	R\$ 515,47
10	PINTURAS	R\$ 11.182,84	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.182,84	R\$ 11.182,84
R\$ 107.423,97			R\$ 11.200,28	R\$ 34.150,72	R\$ 36.866,73	R\$ 25.206,24	R\$ 107.423,97
			R\$ 11.200,28	R\$ 45.351,00	R\$ 82.217,73	R\$ 107.423,97	

OFICINA ARFA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CAU: PJ66875-1

CNPJ: 55.110.586/0001-39