

Obra
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 03/2024 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
26,62%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	REFORMA DE COBERTURA E INFRAESTRUTURA	100,00%	80,00%	20,00%
		88.976.96	71.181.57	17.795.39
2	REFORMA DE ACESSIBILIDADE	100,00%	40,00%	60,00%
		6.751.29	2.700.52	4.050.77
3	REFORMA DE FECHAMENTO	100,00%	20,00%	80,00%
		22.724.62	4.544.92	18.179.70
Porcentagem			66,21%	33,79%
Custo			78.427,01	40.025,86
Porcentagem Acumulado			66,21%	100,0%
Custo Acumulado			78.427,00	118.452,87

Ana Luiza Saldanha Andres
Arquiteta e Urbanista - CAU A144538-3